

ललितपुर महानगरपालिका कार्यालय
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
पुल्चोक, ललितपुर ३ नं प्रदेश

०७९/०८० मा दायित्व सारिएका, आ.व.०७८/०७९ मा संचालन भएका वडास्तरीय तथा नगरस्तरीय योजना तथा कार्यक्रमहरूको आर्थिक वर्ष ०७९/०८० को दोश्रो चौमासिक सम्मको प्रगति विवरण

सि.नं	वजेट शिर्षक	सम्झौता रकम	खर्च रकम	खर्च हुन बाकी रकम	कैफियत
१	वडास्तरीय योजना (वडा नं १ देखि २९ सम्म)	३७२२९०५८०	३९६३९६२०९	५५८१४३७१	
२	सडक (संघीय तथा स्थानीय समपुरक अनुदान)	१८२७५८८२२	४९६०३९३९	१३३१५४८८३	
३	ढल	७१८९०३६१	५४००९८१७	१७८८०५४४	
४	वाग्मती प्रदेश शसर्त अनुदान	५९५०५७०	३०८९०००	२०६१५७०	
५	वडा भवन निर्माण	११५२५१७२	९९२५४२१	१५९९७५१	
६	नगरस्तरीय गौरवका आयोजनाहरू अन्तर्गत भैपरी आउने कार्यक्रम	४३३५५७३४	४०२५२६६१	३९०३०७३	
७	नगर गौरवका कार्यक्रम	२९७४९३९६	१६७९२५६६	१२९५६७५०	
८	वन तथा भूसंरक्षण	१२२६४१०६	९७७८८१०	२४८५२९६	
९	प्रदेश पूर्वाधार विकास साभेदारी कार्यक्रम ३ (२)	१४७६८९७	८८५०००	५९१८९७	
१०	हरियाली अभिवृद्धि तथा पार्क निर्माण	८१२८४८५	५९४४३४१	२१८४१४४	
११	खानेपानी	१२६९११५	१२५९१९६	९९१९	
१२	सिचाई	४६१११६८	४५९९०००	१२१६८	
१३	नगरस्तरीय योजना ७०७०	४३५६५९८९६	८११९८४८५	३५४४६१४११	
१४	पर्यटन	१३५६७००१	११९७७२०२	१५८९७९९	
१५	सडक मर्मत	५७७९३८६३	४४९१७१५६	१२८७६७०८	
१६	प्रशासनिक भवन वी ब्लक (वहुवर्षिय कार्यक्रम)	२९५६९८३१३	६५४६९८१६	२३०२२८४९७	
१७	लघु, घरेलु तथा साना उद्योग प्रवर्द्धन कार्यक्रम	४९२६८३४	२९५६०००	१९७०८३४	
१८	अधुरो योजना	२४११२७७	१४४६०००	९६५२७७	
१९	शहरी सडक ७०४०	११३६७८१७	९०४०१४८	२३२७६६९	
२०	प्रदेश समपुरक अनुदानका आयोजना	४५२७४८१८	४०८९७१५७	४३७७६६१	
२१	विपद व्यवस्थापन	१५३७२८४	९२२०००	६१५२८४	
२२	फोहरमैला व्यवस्थापन कार्यक्रम	९७९८२५	९७८७८१	१०४४	
२३	साईकल लेन	२०९५८७५	२०३५०७६	६०७९९	
	जम्मा रकम	१६१५७०३१२८	७७४३७३७७९	८४१३२९३४९	

ललितपुर महानगरपालिका कार्यालय
पुल्चोक, ललितपुर

वडा वजेट- आ.व.०७९/०८० मा संचालन भएका योजना तथा कार्यक्रमहरुको दोश्रो चौमासिक सम्मको प्रगति विवरण

सि.नं	विवरण	विनियोजित रकम	लागत रकम	नपा रकम	वाकी रकम	सम्पन्नता रकम	किस्ता भुक्तानी भएको रकम	किस्ता भुक्तानी हुन बाकी रकम	आर्थिक प्रगति (प्रतिशत)
१	वडा नं १	२७५०००००	१२६२६६५९	१२२५४३०१	१५२४५६९९	१२६२६६५४	८२६६४०७	४३६०२४७	४४.५६
२	वडा नं २	३२५०००००	१२८५०७६०	१२२८४१०४	२०२१५८९६	१२७०२५०५	१०८८२१९८	१८२०३०७	३७.८०
३	वडा नं ३	३२५०००००	११६०८०६६	११५०७९६६	२०९९२०३४	११६०८०६६	८९०८६५४	२६९९४१२	३५.४१
४	वडा नं ४	३२५०००००	७२०७५००	७०४८५७७	२५४५१४२३	७२०७५००	१९६८८३०	५२३८६७०	२१.६९
५	वडा नं ५	३२५०००००	१०९३९३७३	१०८५२०४२	२१६४७९५८	१०९०८१८४	७५११०८०	३३९७१०४	३३.३९
६	वडा नं ६	२७५०००००	१३६२९९५१	१०५०५८२८	१६९९४१७२	१३६५४९५१	९७४४७५४	३९१०१९७	३८.२०
७	वडा नं ७	३२५०००००	१२०५७०३०	८७३६६०१	२३७६३३९९	१२०५७०३०	८७२१४६८	३३३५५६२	२६.८८
८	वडा नं ८	२७५०००००	८६७६१५३	५४४५४९४	२२०५४५०६	८६७६१५३	६०२६६२६	२६४९५२७	१९.८०
९	वडा नं ९	३२५०००००	१८०२२०२०	१२३४७२२०	२०१५२७८०	१८०२२०२१	११०४११९५	६९८०८२६	३७.९९
१०	वडा नं १०	२७५०००००	१२९४१८६८	८२२६१९८	१९२७३८०२	१२८३२५०९	७१०३५९९	५७२८९१०	२९.९१
११	वडा नं ११	२७५०००००	१७५९००३३	१२८९४६४४	१४६०५३५६	१७५८६८३९	११५६१०७९	६०२५७६०	४६.८९
१२	वडा नं १२	४०००००००	१७००९३३६	१३८८३०२७	२६११६९७३	१६९०२२६३	११७०७६८६	५१९४५७७	३४.७१
१३	वडा नं १३	३२५०००००	१३५५४४४२	१२५९१०३२	१९९०८९६८	१३५५२८०५	९०९२३९६	४४६०४०९	३८.७४
१४	वडा नं १४	३२५०००००	११७८८०६९	१०७२५९५०	२१७७४०५०	११७८८०६९	८५५९५४९	३२२८५२०	३३.००
१५	वडा नं १५	३२५०००००	१०७३२४३८	१००८०१४९	२२४१९८५१	१०९०००४८	७८३९५४७	३०६०५०१	३१.०२
१६	वडा नं १६	४०००००००	११६६५०५३	११५७५८९९	२८४२४१०१	११६५९०२०	८४३८३३८	३२२०६८३	२८.९४
१७	वडा नं १७	३२५०००००	९२०१६२५	६१३८३०४	२६३६१६९६	९१९२८४३	६९८२०५५	२२१०७८८	१८.८९
१८	वडा नं १८	४०००००००	१६३५९९१९	१५२५८४०४	२४७४१५९६	१६३१२२३९	९६४१८५६	६६७०३८३	३८.१५
१९	वडा नं १९	२७५०००००	१२६१६१२६	११०२२८६२	१६४७७१३८	१४१२८८२४	७९७४७२८	६५४०९६	४०.०८
२०	वडा नं २०	४०००००००	१५८६३४४२	१५०५०९५३	२४९४९०४७	१५८६३४४२	१०७७३७७७	५०८९६६५	३७.६३
२१	वडा नं २१	४०००००००	१९०२१४६१	१७८७१६७५	२२१२८३२५	१९०२१४६२	११६९५५१२	७३२५९५०	४४.६८
२२	वडा नं २२	४०००००००	१११५७६८१	१०४१४३६१	२९५८५६३९	१११५७६८१	७२०३३००	३९५४३८१	२६.०४

सि.नं	विवरण	विनियोजित रकम	लागत रकम	नपा रकम	वाकी रकम	सम्भौता रकम	किस्ता भुक्तानी भएको रकम	किस्ता भुक्तानी हुन वाकी रकम	आर्थिक प्रगति (प्रतिशत)
२३	वडा नं २३	४०००००००	१५१६५४८७	१४२२०७२१	२५७७९२७९	१५०३५७५५	९२८५६०६	५७५०१४९	३५५५
२४	वडा नं २४	४०००००००	१५९८५३९९	१४१९१०९१	२५८०८९०९	१५३७६५९६	७९४६१५२	७४३०४४४	३५४८
२५	वडा नं २५	४०००००००	१०३१२११६	९६१०८५१	३०३८९१४९	१०३१०१४४	७१८५०६१	३१२५०८३	२४.०३
२६	वडा नं २६	४०००००००	८८७५४९८	८५४८६६८	३१४५१३३२	८८७२३७८	७५०११७४	१३७१२०४	२१३७
२७	वडा नं २७	४०००००००	१८१२२५९७	१६७९१३३८	२३२०८६६२	१८१२२५९७	११७४१०८९	६३८१५०८	४१९८
२८	वडा नं २८	४०००००००	१६५५४०६६	१५७०७४६०	२४२९२५४०	१६५५४०६६	१४१२१३४७	२४३२७१९	३९२७
२९	वडा नं २९	४०००००००	१२३९०६८५	११५७११४६	२८४२८८५५	१२३७५७४५	६७९४६४९	५५८१०९६	२८.९३
	जम्मा रकम	१०१०००००००	३८४५२५८५२	३३७३५६८६६	६७२६४३१३४	३८५००८३८९	२५६२१९७१२	१२८७८८६७६	३३.४०
१	वडास्तरीय योजना तथा कार्यक्रम वडा नं १ देखि २९ सम्मका अल्या गरिएको	८१६७६०००	७३५५२२२	६९२५५७०		७३४०७७६	४६२०९१२	२७१९८६४	८.४८
	जम्मा रकम		७३५५२२२	६९२५५७०	०	७३४०७७६	४६२०९१२	२७१९८६४	

ललितपुर महानगरपालिका कार्यालय
पुल्चोक, ललितपुर

आ.व.०७९/०८० मा संचालन भएका नगरस्तरीय योजना तथा कार्यक्रमहरुको दोश्रो चौमासिकसम्मको प्रगति विवरण

सि.नं	वजेट शिर्षक	विनियोजित रकम	ल.ई.	न.पा.रकम	सम्झौता रकम	किस्ता भुक्तानी भएको रकम	किस्ता भुक्तानी भएको हुन बाकी रकम	आर्थिक प्रगति (प्रतिशत)
१	आ.व.०७८/०७९ को योजना अल्या गरि ल्याएका नगर गौरवका कार्यक्रमहरु	२८००००००	१०००४५००	१०००२३६७	९८६१८९६	३५८७२००	६२७४६९६	३५७२
२	नगरस्तरीय ७०७०, आ.व.०७८/०७९ वजेट आर्थिक वर्ष ०७९/०८० मा सम्झौता भई कार्यान्वयन भएको		१०५३५१२०४	८१६९२१९८	८१६९२१९८	३२६९०६९९	४९००१४९९	
	जम्मा रकम		१०००४५००	१०००२३६७	२४५६१७२	२४५५८९१	२८२	
१	महानगरपालिका भवन मर्मत	१०००००००	२५२८०३७	२४५६१७२	२४५६१७२	२४५५८९१	२८२	२४५६
२	ढल	६४००००००	१७१७०२३०	१५४७०८२१	१६८४०५३८	८०५६४०१	८७८४१३७	२४.१७
३	वडा भवन निर्माण	३३३०००००	११९६६८४३	११८९९९६४	११४९८१३४	३७८८०००	७७१०१३४	३५.७४
४	नगरस्तरीय गौरवका आयोजनाहरु अन्तर्गत भैपरी आउने कार्यक्रम	१००००००००	७७७६६९६	७२५१७४१	७५८३६४५	६२१३८६१	१३६९७८४	७.२५
५	वन, भु तथा जलाधार संरक्षण	१३८५००००	३१०२२२८	२७९०७८६	३०६०२२८	३०५४४८०	५७४८	२०.१५
६	पार्क निर्माण	७५०००००	१४४७३२५	१२९७७३१	१३३६९३१	७५१६६२	५८५२६९	१७.३०
७	खानेपानी व्यवस्थापन	१००००००००	८७७६४१	८७७६४१	८७७६४१	८७७६४१	०	०.८८
८	कृषि तथा सिचाई	२२५०००००	८५४९५६४	७६७१७६७	८४४८५४७	४९५९०३०	३४८९५१७	३४.१०
९	पूर्वाधार मर्मत	१२१७९०००	८८३७५५९	७७५८२३३	८६७३७८६	५४९७९४४	३१७५८४२	६३.७०
१०	अधुरो योजना	६७०५०००००	९६१८४४५	९२३७१८१	९१४२५३१	३३७२६१२	५७६९९१९	१३.८
११	सडक निर्माण	५०००००००	७५१४०९	७३९५९३	७३९५९३	०	७३९५९३	१४.७९
१२	फोहरमैला व्यवस्थापन केन्द्र कार्यालय मर्मत संभार	२०००००००	९९८९६०	९८१७२३	९८१७२३	९८०४६५	१२५८	४९.०९
१३	संघीय सरकारबाट हस्तान्तरित कार्यक्रम	६८९६०००००	१६६७०९५	१५०००००	१६४४५९५	१०८६०००	५५८५९५	०.२२

सि.नं	वजेट शिर्षक	विनियोजित रकम	ल.ई.	न.पा.रकम	सम्भौता रकम	किस्ता भुक्तानी भएको रकम	किस्ता भुक्तानी भएको हुन बाकी रकम	आर्थिक प्रगति (प्रतिशत)
१४	पर्यटन प्रवर्द्धन	२०००००००	११०००००	१०८३६८६	१०८३६८६	६४०२१२	४४३४७४	५४२
१५	प्रदेश सरकारबाट हस्तान्तरित कार्यक्रम	४९९७००००	७७०७४९९	७४८६४७४	७६०२८११	२८१८२९०	४७८४५२१	१४.९८
१६	वाटो विस्तार	४०००००००	१४१६८२०४	१२७०८५०६	१३७०५७४०	४५००६००	९२०५१४०	३१.७७
१७	पशु सेवा	६०००००००	२९९३५७	२८८७६२	२८८७६२	२८७२९३	१४६९	०.४८
१८	पुरक वजेट पूर्वाधार तर्फ	४५००००००	२२१४८६	१९९३३७	२२१४८६	६८४००	१५३०८६	०.४४
१९	पुरक वजेट पूजिगत तर्फ	१०५००००००	२१६६३९३	२१६६३९३	२१३४३७७	७०४०००	१४३०३७७	२.०६
२०	पुरक वजेट वन, वातावरण तथा विपद व्यवस्थापन	१५००००००	३१९९९९८	५०००००	३१९९९९८	९८६९०३	२२१३०९६	३.३३
	जम्मा रकम	२०६५३९९०००	१०४१५४९६९	९४३६६५१२	१०१५२०९२५	५१०९९६८५	५०४२१२४०	४.५७